

**Bella1- Afgrænsning af ansvarsområde i fælles område.**

26.03.2021

Udarbejdet af V8C / RHH

**Bilag D**

ID	Aktivitet og ansvarsområde	Kvalitetskrav	Hvem	Periode
	<b>Byggeplads og skurby</b>			
	Fælles færdsels- og transportveje udvendigt	Stabil grus/knust beton	Jord entreprenør	Byggeperioden
	Renholdelse og vedligeholdelse af fællesarealer	Tørre og stabile	Jord entreprenør	Byggeperioden
	Oplagsplads til materialer	Tørre og stabile	Jord entreprenør	Byggeperioden
	Adgangsveje til bygning	Tørre og stabile	Jord entreprenør	Byggeperioden
	Midlertidige tekniske installationer (el/vand/afløb)	Jf. byggepladsplan.	Jord/EL/VVS entreprenør	Byggeperioden
	Indhegning af byggeplads	Flytbart trådhegn i h.t byggepladsplan	V8C	Byggeperioden
	Opstilling af mandskabsvogne samt toiletskur	Omfang i h.t. byggepladsplan	V8C	Byggeperioden
	Materialecontainere	Omfang efter behov	Entreprenør	Byggeperioden
	Oprydning i skurby og oplagsplads	1 gang ugentligt	Alle	Byggeperioden
	Forbindingskasse i mandskabsvogne, byggeskur	Falck kasse til byggepladsbehov	V8C	Byggeperioden
	Belysning af færdselsarealer	Overholde krav 25 lux	EL	Byggeperioden
	<b>Vinterforanstaltninger</b>			
	Vinter inddækning af stillads	I.h.t. vintercirkulæret	Murer entreprenør	Vinter perioden
	Rydning af sne og grusning		Jord entreprenør	Vinter perioden
	Vinter sikring af byggepladsinstallationer		Jord/VVS entreprenør	Vinterperioden
	<b>Arbejdsområder</b>			
	Afstivning af udgravninger m.v. i f.m. kloakarbejder	Anlæg på udgravning eller gravekasse e.lign.	Jord entreprenør	Byggeperioden
	Afstivning af udgravninger i f.m. betonarbejder	Anlæg på udgravning eller gravekasse e.lign.	Jord/beton entreprenør	Byggeperioden
	Rækværk omkring dybe gruber	I h.t. arbejdstilsynets anvisninger	Jord/beton entreprenør	Byggeperioden
	Rækværk langs frie kanter i f.m. betonelementmontagen	I h.t. arbejdstilsynets anvisninger	Element entreprenør	Byggeperioden
	Afdækning af huller i etagedæk	I form af fastgjort armeringsnet/plade eller værn	Element entreprenør	Byggeperioden
	Midlertidig rækværk på bi-trappe i bygning	I.h.t. Arbejdstilsynets anvisninger	Element entreprenør	Byggeperioden
	Faldsikring i f.m. tagarbejder	Værn ved tagfod eller sikkerhedsliner	Tag entreprenør	Byggeperioden
	Afdækning af armeringsstritter	Afskærmning mod spidning	Jord/beton og element entreprenør	Byggeperioden
	<b>Tekniske Hjælpemidler</b>			
	Montagekran	I.h.t. At henvisninger	Element entreprenør	Byggeperioden
	Stillads	I h.t. arbejdstilsynets anvisninger	Murer entreprenør	Byggeperioden
	Lifte	I h.t. arbejdstilsynets anvisninger	Alle	Byggeperioden
	Materiale/personhejs	I.h.t. At henvisninger	Leverandør	Byggeperioden
	Arbejdsplatforme	I.h.t. At henvisninger	Leverandør/UE	Byggeperioden
	<b>Andet</b>			
	Oprydning efter egne arbejder	Opsamling af affald og fejning/støvsugning	Alle	Byggeperioden

**Note:**

Den pågældende entreprenør er i henhold til ovennævnte liste ansvarlig for etablering og vedligeholdelse af anførte aktiviteter sålænge de måtte være påkrævet, eller til de skriftligt er overdraget til anden entreprenør