

Byggesag: Byggefelt 1.10

V8C sag: Byggefelt 1.10

Referat af Sikkerhedsmøde nr. 11.

Tid: 20.07.2021

Sted: Byggepladsen:

Deltagere:

Kennet V Kruse. Ref.	KVK	V8 Construction A/S	V8C
Brian Scheelhardt (Ref)	BS	V8 Construction A/S	V8C
<i>Sebastian Mikkelsen</i>	<i>SM</i>	<i>Contiga</i>	<i>CT</i>
<i>Andrei Dascalescu</i>	<i>AD</i>	<i>NorDC</i>	<i>NDC</i>
<i>Jens Pedersen</i>	<i>JP</i>	<i>Contiga</i>	<i>CT</i>
<i>Henrik Møller</i>	<i>HM</i>	<i>GL VVS</i>	<i>GL</i>
Mark Groset	MG	NorDC	NDC
<i>Mikkel Stübert</i>	<i>MS</i>	<i>HH Harboe</i>	<i>HHH</i>
<i>Daniel Sørensen</i>	<i>DSO</i>	<i>Fugmann</i>	<i>FUG</i>

Afbud: *markeret med kursiv*

Afbud: *markeret med kursiv*

Næste møde afholdes:

Tirsdag d, 03.08.2021 kl.8.00

Sikkerhedsorganisation

Følgende sikkerhedsgrupper er at finde på pladsen:

Sikkerhedskoordinator, V8 Construction A/S: Kennet Kruse.

Arbejdsledere: Andrei Dascalescu – NorDC

Arbejdsledere: Jens Pedersen – Contiga

Arbejdsleder: Henrik Møller

Det forudsættes, at de arbejdsansvarlige for hver enkel fagentreprise har gennemført arbejdsmiljøuddannelse.

I tilfælde af manglende uddannelse fremsendes dokumentation for at ved vedkommende er tilmeldt et sådan kursus.

GL skal til næste møde oplyse om hvem der er firmaets sikkerheds rep. Og fremsende kursus bevis på dette. HM kursus bevis modtaget

1. Bemærkninger til sidste referat

Ingen Bemærkninger

2. Bemanding pt. på pladsen.

Entreprenør	Bemanding	Næste uges bemanding	Skur
Bemanding på pladsen i alt:	26	24	

3. Materiel

Mandskabsskure	8 stk.
Mødeskur & byggeledelse	4 stk.
Materielcontainere	5 stk.
Affaldscontainer	3 stk.
Affaldsbeholdere 500L	4 stk.

4. Maskiner

Tårnkran	1 stk.
Minilæsser	0 stk.
Jordkompakter	2 stk.
Mobilkran	1 stk.
Manitou	1 stk.
Dumper	2 stk.
Gummiged	0 stk.
Miniged	1 stk. Deles mellem byggefelt 1.10 – 1.13
Gravemaskine	2 stk
Betonpumpe	0 stk

5. Byggepladsen rundt inden sikkerhedsmøde.

1. Byggepladsplan d,09.01.2021 rev. 06.07.2021 er gældende
2. Byggeplads forhold gennemgået
3. Forskalning for kantstøbning skal udføres så høje at der virker som fodbrædt, efter afmontering af forskalning monteres fodbrædt.
4. Opsatte stiger skal fastgøres eller fjernes
5. Al hegn skal reableres ved arbejdstids ophør- ødelagt hegn udskiftes omgående
6. Ved bakkende lastbiler skal bruges vinke mand.
7. Der er udført nye adgangsvej til bygning – fremgår af byggepladsplan
8. JFP sikrer opstilling af skilte i det område ved boliger hvor der ikke må arbejdes pga. element montage
9. JFP sikrer at der ved samtlige løft afgives signal fra kranfører

6. Vejrlig foranstaltninger.

Ingen

7. Kommende sikkerhedsaktiviteter.

Tilfyldning og kloak arbejder pågår

Element montage pågår
Arbejder ifm. p kælder pågår

8. Meddelelser fra formanden/entrepriselederen/sikkerhedsfunktion

9. Meddelelser fra sikkerhedsrepræsentanter

Ingen

10. Meddelelser fra bygherren

Ingen

11. Meddelelser fra arbejdstilsynet

Ingen

12. Ulykker og/eller tilløb hertil

Ingen

VIGTIGT

Ved ulykker, er det vigtigt at informere den sikkerhedsansvarlige fra V8 Construction A/S på telefon 2555 1201. Senest dagen efter hændelsen er sket.

14. Eventuelt

Sikkerhedsmøder bliver afholdt hver anden mandag efter byggemødet

Der vil blive pålagt en dagbod til alle entreprenører der ikke møder op til sikkerhedsmøderne med en uddannet sikkerhedsrepræsentant.

14. Referat uploades på byggeprojekt.